

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről:

a **SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.** (székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21., cégjegyzékszám: Cg. 14-10-300060, adószám: 11227003-2-14, számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11743002-20167873, képviseli: Barkóczy István vezérigazgató), mint megrendelő, továbbiakban **Megrendelő**

másrészről:

Axis '94 Építőipari Kft (cím: 7400 Kaposvár, Németh István fasor 10., képviseli: Petőfalvi István, ügyvezető, bankszámlaszám: Budapest Bank Nyrt. 10103214-50147100-01000001, adószám: 14-09-301125,) mint vállalkozó, a továbbiakban **Vállalkozó** között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1. Felek egyezően megállapítják, hogy Megrendelő a Kbt. III. része szerint hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le „Vállalkozási szerződés keretében a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. részére „A határ a csillagos ég” – A Zselici Csillagoségbolt-park komplex turisztikai fejlesztése című támogatott projekttel (DDOP-2-1-1/E,F-12-k2-2012-0004) kapcsolatos csillagvizsgáló kivitelezési és kapcsolódó (az épületet ellátó külső villamoshálózattal kapcsolatos tervezési, engedélyeztetési) munkálatok ellátása” tárgyban.
2. Felek rögzítik, hogy az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, akivel a Megrendelő 2014. 06. 12. napján szerződést (alapszerződés) kötött.
3. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó 2015. január 19. napján kelt bejelentésével akadályoztatást közölt.
4. Ennek indokaként előadta, hogy a bár számolt a várható időjárási akadályozással, az a szerződés megkötésekor nem volt előre látható, hogy a munkaterület átvételétől az irat keltének napjáig fennálló 160 munkanapból 86 munkanapon nem, vagy csak részben lehetett munkát végezni az adott időszakban felmerült rendkívüli időjárási események miatt. Hivatkozott a sokéves átlag 1,5-2-szeresét meghaladó csapadéokra. Fentieket alátámasztotta az OMSZ által kiadott tájékoztatókkal.
5. Fenti iratában Vállalkozó kérte a teljesítési határidő 29 nappal, 2015. március 13. napjára vonatkozó meghosszabbítását.
6. A műszaki ellenőr 2015. 01. 23-i nyilatkozatában rögzítette, hogy a fenti módosítás szükséges és indokolt, továbbá mértékében is arányos. Nyilatkozott arról is, hogy a módosítás indoka a feleken kívül eső elháríthatatlan ok volt.
7. Fentiek alapján felek megállapodnak abban, hogy alapszerződésüket akként módosítják, hogy az alapszerződésük 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„Szerződő felek jelen szerződés végső teljesítési határidejét 2015. 03. 13. napjában határozzák meg, mely szigorú (fix) határidő. Előteljesítés lehetséges.”
8. Felek megállapodnak a fentiek alapján abban, hogy a fentiek okán a vállalkozói díj nem módosul.
9. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 132.§ rendelkezéseibe, így a módosítás jogszerű, figyelemmel a 132.§ (2) bek-re, továbbá arra, hogy a műszaki tartalom változatlan marad, továbbá, hogy az ellenszolgáltatás nem módosul.
10. Vállalkozó köteles a rendelkezésre bocsátott teljesítési biztosítékot a fentieknek megfelelően módosítva a jelen szerződés aláírását követő 14 napon belül szolgáltatni.
11. Jelen szerződés az aláírásával lép hatályba.
12. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezések változatlan tartalommal maradnak hatályban, azonban jelen szerződésmódosítással összhangban kell azokat értelmezni.
13. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba.

Felek képviselői jelen szerződésmódosítást kellő átolvasást és közös értelmezést követően, mint akarattal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kaposvár, 2015. február 2.

SEFAG ERDÉSZETI ÉS FAIPARI ZRT.
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21.
Adószám: 11227003-2-14
Megrendelő

AXIS '94 Építőipari Kft.
7400 Kaposvár,
Németh István fasor 10.
Adószám: 14-09-301125
Vállalkozó