

ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről:

a **SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.** (székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21., képviseli: Barkóczy István vezérigazgató, cégjegyzékszám: Cg. 14-10-300060, adószám: 11227003-2-14, bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11743002-20167873), mint megrendelő, továbbiakban **Megrendelő**

másrészről:

MEGA-LOGISTIC Beruházási és Üzemeltetési Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Bajza u. 17-19., képviseli: Tamás Attila vezérigazgató, adószám: 13117429-2-51, kivitelezői nyilvántartási szám: 11A16743, bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700024-04228909-51100005), mint vállalkozó, a továbbiakban **Vállalkozó** között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1. Felek egyezően megállapítják, hogy Megrendelő hirdetmény és tárgyalás nélküli (Kbt. 122/A.§) szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le „A határ a csillagos ég” - A Zselici Csillagoségbolt-park komplex turisztikai fejlesztése című támogatott projekt (DDOP-2-1-1/E,F-12-k2-2012-0004) keretében 5 darab információs pont és kilátó építése tárgyban.
2. Felek rögzítik, hogy az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, akivel a Megrendelő 2013. december 23. napján szerződést (továbbiakban: alapszerződés) kötött.
3. A szerződés tárgya 1 db kilátó és 5 db infopont kivitelezése az alapszerződés és a közbeszerzési eljárás iratanyaga szerint, eredményfelelősséggel.
4. Felek rögzítik, hogy a szerződéskötést követően felmerült – előre nem látható - alábbi okból a szerződés módosítása szükséges.
5. Vállalkozó 2014. 06.12. napján bejelentette, hogy a munkákat a kellő időben nem tudta elkezdni, ugyanis az esős időjárás és a rossz talajviszonyok miatt a munkaterület – ahol az épített út kialakítása is most van folyamatban – nem volt megközelíthető, így a helyszínen ellátandó munkák a kilátó vonatkozásában nem kezdődhetek meg. Vállalkozó csatolta az OMSZ kimutatását is álláspontja alátámasztására (akadályközlés). Kérte a teljesítési határidő 2014. 08. 15. napjára módosítani a teljesítési határidőt.
6. Fenti tényeket a beruházás műszaki ellenőre 2014. 06. 16. napján kelt írásbeli nyilatkozatában valósnak és okszerűnek ítélte.
7. Felek a fentiek okán az alapszerződésük 4. fejezetének 1. pontjának első mondata helyébe az alábbi rendelkezést helyezik:
„Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét 2014. 08. 15. napjában határozzák meg, mely szigorú határidő.”
8. Felek megállapodnak a fentiek alapján abban, hogy a módosítás okán a vállalkozói díj nem módosul.
9. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 132.§ rendelkezéseibe, így a módosítás jogszerű.
10. Felek megállapodnak abban, hogy jelen módosítással az alapszerződésüket nem helyezik a 2013. évi V. tv. hatálya alá.
11. Jelen szerződés az aláírásával lép hatályba.
12. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezések változatlan tartalommal maradnak hatályban, azonban jelen szerződésmódosítással összhangban kell azokat értelmezni.
13. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba.

Felek képviselői jelen szerződésmódosítást kellő átolvasást és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kaposvár, 2014. 06. 16.

SEFAG ERDÉSZETI ÉS FAIPARI Zrt.
7400-Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21.
Tel.: 82/505-100

Megrendelő (16.)

Vállalkozó

Mega-Logistic Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-044983
Adószám: 13117429-2-51
Cég székhelye: (7)
1062 Budapest, Bajza u. 17-19.