

## ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről:

a **SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.** (székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21., cégjegyzékszám: Cg. 14-10-300060, adószám: 11227003-2-14, számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11743002-20167873, képviseli: Barkóczi István vezérigazgató), mint megrendelő, továbbiakban **Megrendelő**

másrészről:

**MEGA-LOGISTIC Beruházási és Üzemeltetési Zrt.** (cím: 1062 Budapest, Bajza U. 17-19., képviseli: Tamás Attila vezérigazgató, bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700024-04228909-51100005, adószám: 13117429-2-51, kivitelezői nyilvántartási szám: 11A16743) mint vállalkozó, a továbbiakban **Vállalkozó** között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1. Felek egyezően megállapítják, hogy Megrendelő hirdetmény és tárgyalás nélküli (Kbt. 122/A.§) szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le „A határ a csillagos ég” - A Zselici Csillagoségbolt-park komplex turisztikai fejlesztése című támogatott projekt (DDOP-2-1-1/E,F-12-k2-2012-0004) keretében 5 darab információs pont és kilátó építése tárgyában.
2. Felek rögzítik, hogy az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, akivel a Megrendelő 2013. december 23. napján szerződést (alapszerződés) kötött.
3. A szerződés tárgya 1 db. kilátó és 5 db. info-pont kivitelezése az alapszerződés és a közbeszerzési eljárás iratanyaga szerint, eredményfelelősséggel.
4. Felek szintén egybehangzón rögzítik, hogy alapszerződésüket egyező akaratnyilvánítással 2014. 06. 16. napján módosították a teljesítési határidő vonatkozásában.
5. Felek rögzítik, hogy a szerződéskötést és az 1. sz. szerződésmódosítást követően felmerült – előre nem látható - alábbi okból a szerződés ismételt módosítása szükséges.
6. Vállalkozó 2014. 08. 12. napján okiratokkal (OMSZ nyilatkozat és kimutatás, építési napló) alátámasztotta, írásban tájékoztatta Megrendelőt arról, hogy a munkavégzésben időjárási okból (legalább 26 nap során) akadályoztatva volt. Mindezek miatt kérte a teljesítési határidő 2014. 09. 10. napjára történő módosítását.
7. Fenti tényeket a beruházás műszaki ellenőre 2014. 08. 14. napján kelt írásbeli nyilatkozatában valósnak és okszerűnek ítélte. Rögzítette, hogy a szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítása arányos a munkavégzésben akadályoztatással érintett napok számával.
8. Felek a fentiek okán a módosított alapszerződésük 4. fejezetének 1. pontjának első mondata helyébe az alábbi rendelkezést helyezik:  
*„Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét 2014. 09. 10.napjában határozzák meg, mely szigorú határidő.”*
9. Felek megállapodnak a fentiek alapján abban, hogy a módosítás okán a vállalkozói díj nem módosul.
10. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 132.§ rendelkezéseibe, így a módosítás jogszerű.
11. Felek megállapodnak abban, hogy jelen módosítással az alapszerződésüket nem helyezik a 2013. évi V. tv. hatálya alá.
12. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezések változatlan tartalommal maradnak hatályban, azonban jelen szerződésmódosítással összhangban kell azokat értelmezni.
13. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba.

Felek képviselői jelen szerződésmódosítást kellő átolvasást és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kaposvár, 2014. 08. 14.

.....  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó

.....  
.....