

Kivitelezői szerződés 1.sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. (székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21.; cg.: 14-10-300060; képviseli: Barkóczy István vezérigazgató; adószáma: 11227003-2-14; pénzforgalmi számlaszáma: 11743002-20167873-0000000) mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a Pylon-S Építőipari Kft. (székhely: 7400 Kaposvár, Vöröstelek u. 1/A.; cg.: 14-09-307463; képviseli: Spánicz János ügyvezető; adószáma: 14016754-2-14.; pénzforgalmi számlaszáma: 12072514-00156875-00100003; kivitelezői nyilvántartási azonosító: SO14016754) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Felek egyezően megállapítják, hogy Megrendelő a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. Része alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. 122/A.§ (1) bek.) folytatott le „**Kalanderdő – természetközeli élmények a Deseda környékén című támogatott projekthez (DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0037) kapcsolódó építési tevékenység I.**” elnevezéssel. Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, akivel Megrendelő 2014. 08. 26. napján kivitelezői szerződést (továbbiakban: alapszerződés) kötött.
2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó teljesítése akadályoztatva volt, ugyanis nem a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okok miatti (az átlagosnál jóval csapadékosabb időjárás) problémák miatt nem lehetett a szerződés szerint a munkaterületen munkát végezni, ill. Azt megközelíteni. Rögzítette a Vállalkozó 2014. 11. 12. napján kelt akadályközlésében, hogy 43,5 kieső munkanap következett be, mely a kivitelezés 3 hónapos időigényéhez képest igen jelentős. Bejelentette, hogy mind maga az eső, mind az esős időjárás miatt az építési terület megközelíthetlensége okozta az akadályoztatást. Csatolta az Országos Meteorológiai Szolgálat kimutatását.
3. Fentieket a műszaki ellenőr valósnak, okszerűnek és indokoltnak fogadta el.
4. Fentiek okán a vállalkozói teljesítési határidő módosítása szükséges.
5. Ennek okán felek az alapszerződésüket egyező akaratnyilvánítással az alábbiak szerint módosítják. Az alapszerződés 4. fejezet 1. pontjának 1. mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 “1.Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét 2014. 12. 31. napjában határozzák meg, mely szigorú határidő.”
6. Felek egyezően kijelentik, hogy a teljesítési határidő meghosszabbítása arányos az akadályoztatással, így – figyelemmel a Kbt. 132.§ (2) bek-re is – nem merül fel a Kbt. 132.§ (1) bek. a) pontjának sérelme.
7. Felek rögzítik, hogy sem a vállalkozói díj, sem az elvégzendő munkanemek/mennyiségek nem változnak, így nem merül fel a Kbt. 132.§ (1) bek. b) ill c) pontjának sérelme.
8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésük egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban azzal, hogy azokat jelen szerződés módosításra tekintettel kell alkalmazni és értelmezni.
9. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Kaposvár, 2014. november 25.


Megrendelő:


Barkóczy István
 Vezérigazgató

SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.

SEFAG ERDÉSZETI ÉS FAIPARI Zrt.
 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21
 Tel.: 82/505-100
 (13.)

Kivitelező:


Spánicz János
 Ügyvezető

PYLON-S Építőipari Kft.

PYLON - S Építőipari Kft.
 7400 Kaposvár, Vöröstelek u. 1/A.
 Adószám: 14016754-2-14 5.
 Cégj.szám: 14-09-307463
 Szl. 12072514-00156875-00100003